
Uzdevums, kurš izstrādāts ieviešot par plānotiem ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no Datums no	Laiks no	Perioda līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežo- juma darbības dienu skaits daļā	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Sākoties ietekme			Sākoties pasākumi			Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vīlcienu kustības gada grafiks	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervali	Ietekme uz vīlcienu kustību	Ietekme uz vīlcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture	Akcēts								
				No	Līdz	No	Līdz	No	Līdz								Laiks no	Perioda līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežo- juma darbības dienu skaits daļā	Sākoties ietekme																	Sākoties pasākumi							
				1	2	34	5	6	7								8	9	10	11	12	13																	14	15	16	17	18	19	20	21
LDZ	2026-001	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2026	2026	14	30	01-04-2026		26-07-2026		160 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X				X	Sliedžu ceļu atjaunošana 86.5-91.3 km ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	24-05-2026					28.11.2023	
LDZ	2026-002	Dobele-Brocēni	↔	Dobele	Biksti	2026	2026	14	40	01.04.2026		27.11.2026		460 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X				X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 84.5km - 92.5km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2026-003	Dobele-Brocēni	↔	Biksti	Brocēni	2026	2026	15	40	06.04.2026		30.09.2026		390 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X				X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 92.5km -99.4km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2026-003	Boldereja1-Boldereja 2	↔	Zetlauks	Boldereja	2026	2026	29	35	01-06-2026		28-08-2026		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X				X	Sliedžu ceļu atjaunošana - galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3-3.4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	28-11-2023	05-01-2024				02.12.2024	
LDZ	2026-004	Lāčupe-Boldereja-2	↔	Zetlauks	Boldereja	2026	2026	27	40	01-07-2026		29-09-2026		200 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X				X	Sliedžu ceļu atjaunošana - galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2-3.4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	28-11-2023	05-01-2024				02.12.2024	
LDZ	2026-005	Sloka	↔	Torņakalns	Tukums II	2026	2026	19	37	05-05-2026		18-09-2026		130 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X				X	Sliedžu ceļu atjaunošana II - galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3-3.4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	28-11-2023	05-03-2024				02.12.2024	
LDZ	2026-006	Jāņavārti-Aizkraukle	↔	Rīga-Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01-01-2026		21-12-2029		500 stundas	dienu/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signālizācija)		X			X				X	Dzelzceļa tīkls elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1.2-3.4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts	-	nē	07-05-2024				31.03.2025		
LDZ	2026-007	Aizkraukle—Krustpils	↔	Rīga-Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01-01-2026		21-12-2029		500 stundas	dienu/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signālizācija)		X			X				X	Dzelzceļa tīkls elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1.2-3.4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts	-	nē	07-05-2024				31.03.2025		
LDZ	2026-008	Rīga Pasažieru-Ogre	↔	Rīga Pasažieru	Ogre	2026	2029	1	52	01.09.2026		31.12.2029		1460 dienas	dienu/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļš, kontakttīkls, inženierkomunikācijas)			X			X			X	RIX-RCS-Līvēdries virziens	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1.2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts	-	nē	31.03.2025	01.12.2025					
LDZ	2026-009	Rīga Pasažieru-Priedaine	↔	Rīga Pasažieru	Priedaine	2026	2029	1	52	01.09.2026		31.12.2029		1460 dienas	dienu/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļš, kontakttīkls, inženierkomunikācijas)		X			X			X	RIX-RCS-Līvēdries virziens	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1.2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts	-	nē	31.03.2025	01.12.2025						
LDZ	2026-010	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2026	2026	14	22	23.03.2026		28.05.2026		135 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana 81.1-84.5 km ("B" tipa kapitālais remonts)																28.11.2023					
LDZ	2026-011	Skunda-Kaļvene	↔	Jelgava	Liepāja	2026	2026	13	38	23.03.2026		11.09.2026		375 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 165.8km - 167.3km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28/11/2025	27/11/2025						
LDZ	2026-012	Kaļvene-Ilmāja	↔	Jelgava	Liepāja	2026	2026	24	53	08.06.2026		30.12.2026		450 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 177.2km - 182.9km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	27/11/2025						
LDZ	2026-013	Ziemeļblāzma-Vecāji pāra ceļš	↔	Zemītni	Skulte	2026	2026	14	31	30.03.2026		31.07.2026		336 stundas	21:00-5:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	31.03.2025	27/11/2025						
LDZ	2026-014	Ziemeļblāzma-Vecāji nepāra ceļš	↔	Zemītni	Skulte	2026	2026	18	36	27.04.2026		31.08.2026		336 stundas	21:00-5:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	31.03.2025	27/11/2025						
LDZ	2026-015	Garkalne-Jugla	↔	Rīga Pasažieru	Luģaži(Vaļga)	2026	2026	36	38	01.09.2026		17.09.2026		74 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliedžu nomaiza pret jaunām sliedēm)			X		X			X	Garsliedžu nomaiza 11.740 km līdz 16.191 km	no	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	27/11/2025					
LDZ	2026-016	Ķemeri-Tukums I	↔	Torņakalns	Tukums II	2026	2026	39	39	14.09.2026		18.09.2026		20 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliedžu nomaiza pret jaunām sliedēm)		X		X			X	X	Garsliedžu nomaiza no 46,3 km līdz48,1 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	27/11/2025						
LDZ	2026-017	Olaine-C.p.8.km.	↔	Rīga Pasažieru	Jelgava	2026	2026	15	40	08.04.2026		30.09.2026		32 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliedžu nomaiza pret jaunām sliedēm)		X			X			X	Garsliedžu nomaiza no 11 km 10.pk līdz 13 km 6.pk	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	27/11/2025						
LDZ	2026-018	p.p.Rumbula, p.p.Kaizala	↔	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2026	16	22	05.04.2026		16.05.2026		42 dienas	dienu/nakts	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)		X						X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	Dāļei plānota ierobežota pieejamība pasažieriem iekārt vīlcienuem	nē	31.03.2025							
LDZ	2026-019	p.p.Ičupe	↔	Zemītni	Skulte	2026	2026	23	26	17.05.2026		06.06.2026		21 diena	dienu/nakts	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)		X						X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	Dāļei plānota ierobežota pieejamība pasažieriem iekārt vīlcienuem	nē	31.03.2025							
LDZ	2027-001	Saukrasti-Skulte, st.Skulte	↔	Zemītni	Skulte	2027	2027	14	48	29.03.2027		12.02.2027		550 stundas	21:00-5:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 49.065km - 56.865km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024	27/11/2025						
LDZ	2027-002	p.p.Ičupe-Saukrasti	↔	Zemītni	Skulte	2027	2027	15	48	05.04.2027		12.03.2027		450 stundas	21:00-5:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 42.903km -47.965km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024	27/11/2025						
LDZ	2027-003	Ziemeļblāzma-Vecāji	↔	Zemītni	Skulte	2027	2027	14	48	05.04.2027		30.11.2027		360 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024							
LDZ	2027-004	Ziemeļblāzma-Skulte	↔	Zemītni	Skulte	2027	2027	18	22	03.05.2027		31.05.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 18.1km-18.8km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024							
LDZ	2027-004	Zemītni	↔	Rīga pasažieru	Luģaži(Vaļga)	2027	2027	23	26	07.06.2027		30.06.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) V. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024							
LDZ	2027-005	Zemītni	↔	Rīga pasažieru	Luģaži(Vaļga)	2027	2027	27	30	05.07.2027		30.07.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) III galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024							
LDZ	2027-006	Sloka	↔	Torņakalns	Tukums II	2027	2027	31	35	02.08.2027		31.10.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) III galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024							
LDZ	2027-007	Sloka	↔	Torņakalns	Tukums II	2027	2027	36	39	06.09.2027		30.09.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) II galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024							
LDZ	2027-008	Ziemeļblāzma-Vecāji	↔	Zemītni	Skulte	2027	2027	14	48	05.04.2027		30.11.2027		360 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	31.03.2025							
LDZ	2027-009	Ziemeļblāzma-Skulte	↔	Zemītni	Skulte	2027	2027	18	22	03.05.2027		31.05.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļš)		X			X			X	Sliedžu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 18.1km-18.8km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1.3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	31.03.2025							