Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts 2026-2028.gada periodā

Uzņēmums, kurā iesniedzējs ierosinājumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms: No	Dzelzceļa līnijas posms: Līdz	Gads: No	Gads: Līdz	Nedēļa: No	Nedēļa: Līdz	Periods no Datums no	Laiks no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme: Pilnīga slēgšana	Satiksmes ietekme: Samazināta sliežu ceļa pieejamība	Satiksmes ietekme: Āzuma ierobežojumi	Satiksmes ietekme: Svara ierobežojumi	Satiksmes ietekme: Tilta slēgšanas	Satiksmes pasākumi: Aizsēšana	Satiksmes pasākumi: Mašīnas maiņa	Satiksmes pasākumi: Vilciena maiņa	Satiksmes pasākumi: Kavēšanās	Satiksmes pasākumi: Cita	Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vilcienu kustības gada grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervāls	Ietekme uz vilcienu kustību	Ietekme uz vilcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture						Atceltā
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48
EDZL	2021-007	Rīga Pasažieru	<>	Rīga Pasažieru	Jelgava	2021	2029	14	52	29.03.2021		31.12.2029		3200 dienas	diena/nakts	Stacijas rekonstrukcija			X			X			X		Stacijas rekonstrukcija ("Rail Baltic"līnijas būvniecība)	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2020.	05.01.2024	01.12.2025				
LDZ	2022-009	Torņakalns-Jelgava	<>	Rīga Pasažieru	Jelgava	2022	2026	49	52	05.12.2022		13.12.2026		1470 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	01.12.2025		
LDZ	2022-009	Lielvārde-Skrīveri	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2022	2025	49	52	05.12.2022		31.12.2025		1123 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	31.03.2025	01.12.2025	
LDZ	2022-010	Pridaine, Jaundubuļi, Ķemeri, Smārde, Mālzkalne, Tukums I, Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2022	2026	45	22	07.11.2022		31.07.2026		1363 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	31.03.2025	01.12.2025	
LDZ	2022-010	Sīliķāta (Bolderāja), Slokas (Bolderāja)	<>	Zasulauks	Bolderāja	2022	2026	45	22	07.11.2022		31.07.2026		1363 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	01.12.2025		
LDZ	2022-010	Šķirotava, Gaisma, Dole, Iķšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava,Skrīveri	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2022	2029	45	52	07.11.2022		31.12.2029		2611 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	01.12.2025	21.04.2026	
LDZ	2022-010	Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Līlaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekciems, Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2022	2026	45	52	07.11.2022		31.07.2026		1362 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	31.03.2025	01.12.2025	
LDZ	2024-008	Rīga Pasažieru - Zemitāni (t.sk. Brasa), t.sk. Rīga Pasažieru - Zemitāni, Zemitāni (I, II, III, 4, V, VI, 7, 10, XI); Zemitāni - Jāņavārti (Zemitāni - Šķirotava J parks)	<>	Rīga Pasažieru	Zemitāni	2024	2026	36	44	02.12.2024		31.10.2026		698 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	saskaņots	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	12.04.2024.	28.08.2024	01.12.2025		
LDZ	2024-009	Zasulauks – Bolderāja	<>	Zasulauks	Bolderāja	2024	2026	36	44	02.12.2024		31.10.2026		698 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	01.12.2025			
LDZ	2024-010	Zasulauks – Sloka	<>	Zasulauks	Sloka	2024	2026	36	44	02.12.2024		31.10.2026		698 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)		X	X			X			X	X*	Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība * autobusu pārvadājumi	nav vajadzīga	nē	-	Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 50.00%	-	-	-	saskaņots	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	12.04.2024.	28.08.2024	01.12.2025		
LDZ	2024-011	Zemitāni – Garkalne	<>	Zemitāni	Sigulda	2024	2026	36	52	01.09.2024		31.12.2026		851 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Bezmaksas vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.09.2023	05.01.2024					28.08.2024
LDZ	2024-013	Šķirotava - Salaspils	<>	Gaisma	Dārziņi	2024	2025	41	52	07.10.2024		19.12.2025		200 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls)			X						X		Kontakttīkla elementu (107 vietās) piegāde un nomaiņa posmā Šķirotava - Salaspils	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	Projekta realizācija zem jautājuma	nē	12.04.2024.	28.08.2024					01.12.2025.
LDZ	2024-014	St. Dobele / Gluda-Biksti	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2026	27	10	01.05.2024		01.03.2026		670 dienas	diena/nakts	Stacijas modernizācija		X	X			X					Dobeles stacijas centralizācijas modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 25.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2023	05.01.2024	07.05.2024.	28.08.2024	31.03.2025	01.12.2025	
LDZ	2025-011	Šķirotava- Salaspils	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X					Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2023	05.01.2024					01.12.2025.
LDZ	2025-012	Zemitāni-Skulte	<>	Zemitāni	Skulte		2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X					Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2023	05.01.2024					01.12.2025.
LDZ	2025-013	Garkalne-Cēsis	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024						31.03.2025
LDZ	2025-014	Sloka - Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2027	2029	40	52	01.10.2027		31.12.2029		823 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuves, inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	nē		Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts		nē	07.05.2024	01.12.2025	21.04.2026				
LDZ	2025-014	Sloka - Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts		nē	07.05.2024						31.03.2025
LDZ	2025-015	Jāņavārti - Aizkraukle	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024						31.03.2025
LDZ	2025-016	Rīga - Lugaži - valsts robeža	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2027	2029	10	52	01.03.2027		31.12.2029		1037 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~ inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024	02.12.2024	31.03.2025	21.04.2026			
LDZ	2025-017	Krustpils - Daugavpils	<>	Krustpils	Daugavpils	2027	2029	10	52	01.03.2027		31.12.2029		1037 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~ inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024	02.12.2024	31.03.2025	21.04.2026			
LDZ	2025-018	Krustpils - Rēzekne	<>	Krustpils	Rēzekne	2027	2029	10	52	01.03.2027		31.12.2029		1037 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~ inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024	02.12.2024	31.03.2025	21.04.2026			
LDZ	2025-019	Jelgava - Liepāja	<>	Jelgava	Liepāja	2027	2029	10	52	01.03.2027		31.12.2029		1037 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~ inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024	02.12.2024	31.03.2025	21.04.2026			
LDZ	2025-020	Zasulauks-Lāčupe	<>	Zasulauks	Bolderāja	2026	2029	36	62	01.06.2026		31.12.2029		1309 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~ inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,8	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	02.12.2024	31.03.2025				21.04.2026
LDZ	2025-021	~~Kūdra,~~ Tukums I	<>	Torņakalns	Tukums II	2027	2029	22	62	01.06.2027		31.12.2029		944 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, ~~kontakttīkls~~ inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,9	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	02.12.2024	01.12.2025				21.04.2026
LDZ	2025-022	P.p.Saulkalne	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	36	62	01.06.2026		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	31.03.2025					01.12.2025
LDZ	2025-023	P.p.Inčupe	<>	Zemitāni	Skulte	2026	2029	36	62	01.06.2026		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls inženierkomunikācijas)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	31.03.2025					01.12.2025
LDZ	2025-036	Krustpils-Pļaviņas	nepāra ceļš	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2025	43	52	19.11.2025		30.12.2025		48 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 115,3 km līdz 117,9 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	01.12.2025					20.01.2026
LDZ	2025-040	~~Rīga Pasažieru, p.p.Vagonu parks, p.p.Jāņavārti, p.p.Daugmale,~~ p.p.Rumbula, ~~p.p.Dūzeņi, Salaspils, p.p.Saulkalne,~~ p.p.Kaibala	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2025	2025	14	10	01.04.2025		28.02.2026		334 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)										X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	Dāleji plānota ierobežota pieejamība pasažieriem iekāpt vilcieniem	nē	31.03.2025	01.12.2025					
LDZ	2025-042	Torņakalns, Zasulauks, p.p. Depo, p.p. Kūdra	<>	Torņakalns	Tukums II	2025	2025	14	36	01.04.2025		31.02.2026		153 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)										X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	pieejamība pas	nē	31.03.2025	01.12.2025					20.01.2026
LDZ	2025-044	Cena	<>	Rīga Pasažieru	Jelgava	2026	2026	12	14	16.03.2025		04.04.2026		21 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)										X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	Dāleji plānota ierobežota pieejamība pasažieriem iekāpt vilcieniem	nē	31.03.2025	01.12.2025					

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts 2026-2028.gada periodā

Uzņēmums, kurā iesniegts ierosinājums par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms No	Dzelzceļa līnijas posms Līdz	Gads No	Gads Līdz	Nedēļa No	Nedēļa Līdz	Periods no Datums no	Laiks no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme: Pilnīga slēgšana	Satiksmes ietekme: Samazināta sliežu ceļa pieejamība	Satiksmes ietekme: Ātruma ierobežojumi	Satiksmes ietekme: Svars, garums	Satiksmes ietekme: Tilta iztvērumens	Satiksmes pasākumi: Aizsēšana	Satiksmes pasākumi: Mašīnas maiņa	Satiksmes pasākumi: Vilciena maiņa	Satiksmes pasākumi: Kavēšanās	Satiksmes pasākumi: Cits	Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vilcienu kustības gada grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervāls	Ietekme uz vilcienu kustību	Ietekme uz vilcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture						Atcelts
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48
LDZ	2026-001	Dobele-Biksti	<>	Jelgava	Liepāja	2026	2026	14	30	01.04.2026		26.07.2026		160 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 85.5 -91.3 km ("B" tipa kapitālais remonts)														24.05.2022.						28.11.2023
LDZ	2026-002	Dobele-Brocēni	<>	Dobele	Biksti	2026	2026	14	40	01.04.2026		27.11.2026		460 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 84.5km - 92.5km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2026-003	Dobele-Brocēni	<>	Biksti	Brocēni	2026	2026	15	40	06.04.2026		30.09.2026		390 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 92.5km -99.4km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2026-003	Bolderaja1-Bolderaja 2	<>	Zasulauks	Bolderāja	2026	2026	23	35	01.06.2026		28.08.2026		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024					02.12.2024
LDZ	2026-004	Lāčupe-Bolderaja 2	<>	Zasulauks	Bolderāja	2026	2026	27	40	01.07.2026		30.09.2026		200 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024					02.12.2024
LDZ	2026-005	Sloka	<>	Torņakalns	Tukums II	2026	2026	19	37	05.05.2026		18.09.2026		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana II. galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024					02.12.2024
LDZ	2026-006	Jāņavārti-Aizkraukle	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/naktis	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024						31.03.2025
LDZ	2026-007	Aizkrauke - Krustpils	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/naktis	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024						31.03.2025
LDZ	2026-008	Rīga Pasažieru-Ogre	<>	Rīga Pasažieru	Ogre	2027	2029	23	52	01.06.2027		31.12.2029		945 dienas	diena/naktis	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls inženierkomunikācijas)			x			x			x		RIX-RCS-Aizkraukles virziens	nav vajadzīga	nē		Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts		nē	31.03.2025	01.12.2025					
LDZ	2026-009	Torņakalns-Priedaine	<>	Rīga Pasažieru	Priedaine	2027	2029	23	52	01.06.2027		31.12.2029		945 dienas	diena/naktis	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls inženierkomunikācijas)			x			x			x		RIX-RCS-Aizkraukles virziens	nav vajadzīga	nē		Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts		nē	31.03.2025	01.12.2025					
LDZ	2026-010	Dobele-Biksti	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2026	11	36	10.03.2025		31.08.2026		465 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 81.1 -84.5 km ("B" tipa kapitālais remonts)														24.05.2022.	21.04.2026					
LDZ	2026-011	Skrunda-Kalvene	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2026	19	44	08.05.2025		30.10.2026		375 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 165.8km - 167.3km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	26/11/2025	21.04.2026					
LDZ	2026-012	Kalvene-Ilmāja	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2026	12	53	18.03.2025		30.12.2026		700 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 177.2km - 182.9km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	21.04.2026					
LDZ	2026-013	Ziemeļblāzma-Vecāķi pāra ceļš	<>	Zemitāni	Skulte	2026	2026	14	44	30.03.2026		30.10.2026		300 stundas	21:00-5:00 7:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	31.03.2025	21.04.2026					
LDZ	2026-014	Ziemeļblāzma-Vecāķi nepāra ceļš	<>	Zemitāni	Skulte	2026	2026	16	49	14.04.2026		30.11.2026		300 stundas	21:00-5:00 7:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	31.03.2025	21.04.2026					
LDZ	2026-015	Juglа - Garkalne	nepāra ceļš	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2026	2026	17	20	21.04.2026		12.05.2026		92 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 11,740 km līdz 16,191 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	21.04.2026					
LDZ	2026-016	Ķemeri-Tukums I	<>	Torņakalns	Tukums II	2026	2026	39	39	14.09.2026		18.09.2026		20 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 46,3 km līdz48,1 km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024						
LDZ	2026-017	Olaine-C.p.8.km.	pāra ceļš	Rīga Pasažieru	Jelgava	2026	2026	15	40	14.04.2026		30.09.2026		42 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa no 11.km 10.pk līdz 13.km 6.pk	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	02.12.2024	21.04.2026					
LDZ	2026-018	p.p.Rumbula, p.p.Kaibala	<>	Rīga Pasažieru	Krustpils	2026	2026	16	22	05.04.2026		16.05.2026		42 dienas	diena/naktis	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)			X							X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	Dāļeji plānota ierobežota pieejamība pasažieriem iekāpt vilcieniem	nē	31.03.2025							
LDZ	2026-019	p.p.Inčupe	<>	Zemitāni	Skulte	2026	2026	23	26	17.05.2026		06.06.2026		21 diena	diena/naktis	Būvdarbi (Pasažieru platformu rekonstrukcija)			X							X	Pasažieru platformas paaugstināšanas konstrukciju izbūve	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0,00%	-	-	-	projekts	Dāļeji plānota ierobežota pieejamība pasažieriem iekāpt vilcieniem	nē	31.03.2025							
LDZ	2027-001	Saulkrasti-Skulte, st.Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2027	2027	14	48	29.03.2027		02.12.2027		550 stundas	21:00-5:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 49,065km - 56,865km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024	21.04.2026					
LDZ	2027-002	p.p. Inčupe-Saukrasti	pāra ceļš	Zemitāni	Skulte	2027	2027	15	48	05.04.2027		03.12.2027		450 stundas	21:00-5:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) 42,903km -47,985km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1/2, 2/3, 3/4, 4/5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024	21.04.2026					
LDZ	2027-003	Ziemeļblāzma-Vecāķi	<>	Zemitāni	Skulte	2027	2027	14	48	05.04.2027		30.11.2027		360 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) nepāra ceļš 13.9km-18.1km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2027-004	Ziemeļblāzma-Vecāķi	<>	Zemitāni	Skulte	2027	2027	18	22	03.05.2027		31.05.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) I.ceļš 18.1km-18.8km	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2027-004	Zemitāni	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2027	2027	23	26	07.06.2027		30.06.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) V. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2027-005	Zemitāni	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2027	2027	27	30	05.07.2027		30.07.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) III. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						
LDZ	2027-006	Sloka	<>	Torņakalns	Tukums II	2027	2027	31	35	02.08.2027		31.10.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) III. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						21.04.2026
LDZ	2027-007	Sloka	<>	Torņakalns	Tukums II	2027	2027	36	39	06.09.2027		30.09.2027		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts) II. galvenais ceļš	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	05.12.2024						21.04.2026